

臺北榮民總醫院工程督導小組督導紀錄摘要表

一、督導日期：107年08月29日（星期五）下午15：00

二、工程名稱：第三門診大樓9樓口腔醫學部門診整修工程

三、工程執行進度：

合約工期	開工日期	完工日期	累計工期	剩餘工期	預定進度	實際進度	超前/落後
205 日曆 天	107/5/20	107/12/10	101	104	55%	58%	超前
備註：契約金額：35,013,000 元整							

四、督導情形：

1	說明:督導會議-工程執行進度簡報	
2	說明:工區現場督導-三門診9樓	



五、改善事項：如下表

追蹤事項	辦理情形
1. 防火填塞施作要確實	本工程目前施作隔間牆單面封板及牆面內配管，尚未施作牆面防火填塞，依工程進度預計 107 年 10 月 11 日完成防火填塞。並請監造建築師確實逐一檢查。