

臺北榮民總醫院工程督導小組督導紀錄摘要表

一、督導日期：107年09月21日（星期五）上午10：00

二、工程名稱：新建醫療大樓統包工程

三、工程執行進度：（目前施做前期假設工程）

合約工期	開工日期	完工日期	累計工期	剩餘工期	預定進度	實際進度	超前/落後
1112	106/11/17	109/12/2	309	803	-	-	-
日曆天			日曆天	日曆天			

備註：契約金額：2,498,900,000 元整

四、督導情形：

1	說明：督導會議-工程執行進度簡報	
		
	說明：工區現場督導-新建醫療大樓建地	



五、改善事項：如下表

追蹤事項	辦理情形
<p>1. 與單位做需求訪談要落實，盡量減少變更設計。</p>	<p>統包廠商與使用單位進行訪談後，針對使用單位需求皆有列為會議紀錄進行檢討，超出合約範圍部分列為追蹤議題(統包廠商、PCM、工務室、使用單位)進行討論，確認為必要變更再提請籌建小組進行決議。</p> <div style="text-align: center;"> </div>

<p>2. 有關車道工程施工時，需設置改道標誌、警示標誌、圍籬及保全管制，以維行人安全。</p>	<p>有占用車道之施工，廠商配合設置臨時圍籬、警示燈號及交通指揮人員，以維護行人安全。</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;">   </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 5px;"> 圍籬、警示設施 交通指揮人員 </div>
<p>3. 本院為禁菸區，禁止施工人員在本院抽菸。</p>	<p>(1) 工地張貼禁菸標示以加強宣導。 (2) 將加強向施工人員宣導禁菸事宜，列為職安會議及工具箱會議重點告示事項。</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;">   </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 5px;"> 張貼禁菸標示加強宣導 工具箱會議加強宣導 </div>
<p>4. 鑽探時，管子壓住本院植栽，完成後需復原。</p>	<p>將於鑽探完成後進行復原。</p>
<p>5. 廠商召開職安會議時，請知會職安室。</p>	<p>廠商於 107 年 10 月份開始通知職安室與會職安會議。</p>

6. 為利智慧病房設計作業，宜安排參訪相關醫療院所設計、使用情形。

統包團隊已有將統包工程合約範圍內之智慧醫療部分製作簡報供榮總院方參閱。