

臺北榮民總醫院工程督導小組督導紀錄摘要表

一、督導日期：107年07月31日（星期五）下午15：00

二、工程名稱：數位監視系統

三、工程執行進度：

合約工期	開工日期	完工日期	累計工期	剩餘工期	預定進度	實際進度	超前/落後
100	107/06/08	107/09/15	53	47	20.14%	23%	超前
日曆天			日曆天	日曆天			

備註：契約金額：17,798,000 元整

四、督導情形：

1	說明：督導會議-工程執行進度簡報	
		
2	說明：工區現場督導-三門診8樓	
		

3 說明：工區現場督導-駐警隊



五、改善事項：如下表

改善前中後照片表

材料設備進場自主檢查表					
查驗類別：	分離式冷氣	表格編號：			
工程名稱：	數位監視系統財務採購	查驗日期：	107.07.03		
檢驗地點：	臺北榮民總醫院				
檢查項目	檢查標準	實際檢查情形	檢查結果		備註
			初驗	複驗	
1.外觀檢視	完好	完好	0		
2.型號認定	TAIXIN/TXA-721KV	TXA-721KV(NS)	X		
3.規格檢測	單相 220V/60HZ	符合	0		
4.性能檢查	冷氣能力 7KW(含)以上	符合	0		
5.數量	2台	符合	0		

太欣科技空調有限公司 出廠證明			
型號	品名	數量	冷氣能力 (kw)
TXA-721KV(NS)/TXB-72KV(NS)	分離式冷氣	2	7.2

冷氣廠牌：太欣冷氣(TAIXIN)
 茲證明表列明細項目，產品型號標示(NS)為本公司機控產品追加之代碼，以利後續服務之鑑別，特此證明。

太欣科技空調有限公司

改善前照片
缺失說明：
 簡報第58頁，廠商設備自主檢查表初驗有不合格項目應備註或是補充復驗資料以及後續處置方式。

改善中照片
改善方式
 請廠商開立證明。

改善前中後照片表

材料設備進場自主檢查表					
查驗類別：	二.12-分離式冷氣	表格編號：			
工程名稱：	數位監視系統財務採購	查驗日期：	107.7.3		
檢驗地點：	臺北榮民總醫院				
檢查項目	檢查標準	實際檢查情形	檢查結果		備註
			初驗	複驗	
1.外觀檢視	完好	完好	0		
2.型號認定	TAIXIN/TXA-721KV	TXA-721KV(NS)	X	0	
3.規格檢測	單相 220V/60HZ	符合	0		
4.性能檢查	冷氣能力 7KW(含)以上	符合	0		
5.數量	2台	2台	0		

改善後照片

成果說明

分離式冷氣
自主檢查複
驗。



改善前照片

缺失說明：

廠商將天花
板翻開後，常
發現天花板
有手印或未
定位



改善中照片

改善方式：

天花板有手
印補刷油漆



改善後照片

成果說明：

天花板補刷
油漆完畢